

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 109/2023

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA REGIÃO DENOMINADA CÓRREGO DO ALMOÇO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO

ENDEREÇO: RUA ADEMAR FERUGEM, COM O PROLOGAMENTO DA AVENIDA NICOLAU ABRÃO, DENOMINADO COMO 22ª ÁREA, CATALÃO-GO. (Lat. 18°9'50.7"S; Long. 47°56'36.7"O)

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 2º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 5,18% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a locação de praça, locação de container e consumo de água e energia, chegando a um total acumulado de 45,76% dos serviços previstos.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram constatados 7,04% dos serviços pertinentes ao grupo, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária, perfazendo um total acumulado de 44,22%.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 50,39% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a escavação mecânica, transporte de material escavado, compactação mecânica, argila para aterro, indenização de jazida e regularização do terreno, perfazendo um total acumulado de 99,63%.

- **Fundações e Sondagem:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Instalações elétricas:** No período referente a esta medição, foram executados 1,36% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatado a instalação de eletroduto PVC flexível, desta forma, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 4,91%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, desta forma o percentual executado permacene em 8,89%.
- **Estrutura metálica:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 19,31% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a execução do piso em concreto desempenado e lastro de concreto.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 9,19% dos serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro, chegando a um total acumulado de 18,05%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 3,28% dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciando o banco tipo 1.

3. Relatório Fotográfico



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Catalão, 24 de outubro de 2023.

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Municipal de Catalão