

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 141/2024.

**PROCESSO:** Concorrência Eletrônica 020/2024

**OBJETO:** Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde

**ENDEREÇO:** Rua das Violetas, esquina com Rua Tenente Coronel João C. Neto, s/nº, Bairro Primavera, Catalão/GO, CATALÃO/GO

**CONTRATADA:** Coliseu Construtora EIRELI

### 1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção de uma Unidade Básica de Saúde no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 3º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

### 2. Laudo Técnico

#### 2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 2º Boletim de Medição analisado:

**Serviços Preliminares:** Durante o período avaliado, foram executados **0,96%** dos serviços deste grupo, incluindo locação de um contêiner, locação de obra e consumos de energia elétrica e água, totalizando 82,93% já executados.

**Transporte:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo, mantendo 58,80% dos serviços executados referentes a esse grupo.

**Serviços em Terra:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo, mantendo **88,96%** dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciado a terra para aterro.

**Fundações e Estrutura:** Concluídos **20,54%**, sendo evidenciado **90,17%** dos serviços de fundações, **23,32% da estrutura** e **62,72** dos serviços referentes a alvenaria.

**Impermeabilização:** Foram executados **90%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Cobertura:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.



**Revestimento de Piso, Paredes e Tetos:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Esquadrias:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Instalações Elétricas:** Foram concluídos cerca de 2,60% dos serviços referentes a este grupo, sendo evidenciado a entrada de energia trifásica.

**Instalações Hidrossanitárias:** Foram concluídos cerca de **25,68%** dos serviços referentes a este grupo, totalizando 25,97% sendo evidenciado o kit cavalete, hidrômetro e reservatório metálico.

**PCIP (Projeto Contra Incêndio e Pânico):** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Rede de Gases Medicinais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Climatização:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.


**Comunicação Visual:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Pintura:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Diversos e Limpeza:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Administração Local:** Foram executados **9,72%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **24,37%**.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 3º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

  
Igor C. Nascimento Marques  
Engenheiro Civil  
Fiscal




## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






4 de abr. de 2025 14:04:19  
-18°9'20,72028"S -47°57'5,92593"W  
21 Rua Cravos  
Elias Safatle  
Catalão  
Goiás



4 de abr. de 2025 14:05:01  
-18°9'20,30754"S -47°57'7,4279"W  
21 Rua Cravos  
Elias Safatle  
Catalão  
Goiás







## Relatório Fotográfico

|                 |               |                |            |                 |            |
|-----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra            | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local           | 1 - Obra      |                |            | Data            | 03/03/2025 |
| Período inicial | 01/03/2025    | Período final  | 31/03/2025 |                 |            |



LOCAÇÃO PILARES

*for Marques*

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 04/03/2025 |




BLOCO RESERVATORIO

*for m. Jargues*



|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      | Data           | 05/03/2025 |                 |            |



CONCRETAGEM BLOCO



CONCRETO

*for m argues*



# Relatório Fotográfico

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 06/03/2025 |



LOCAÇÃO BALDRAMES



LOCAÇÃO BALDRAMES

*fpa m Marques*

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 07/03/2025 |



LOCAÇÃO BALDRAMES

*for m argus*



|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 10/03/2025 |



CORPOS DE PROVA



CONCRETAGEM



VIGAS CONCRETADAS



*for m Marques*

## Relatório Fotográfico

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 10/03/2025 |

CONCRETAGEM BALDRAMES

*for m argues*



|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 11/03/2025 |



DESFORMA

*for m Marques*

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 12/03/2025 |



IMPERMEABILIZAÇÃO



IMPERMEABILIZAÇÃO


*for m argus*



|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 13/03/2025 |



ATERRO BALDRAMES



FORMAS 2 PARTE



FORMAS 2 PARTE



ATERRO BALDRAMES

for Marques

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 17/03/2025 |



CONCRETAGEM



ALVENARIA

*for m Marques*



|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 18/03/2025 |



GERAL



DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO

*for Marques*

## Relatório Fotográfico

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 20/03/2025 |



ATERRO

*for m Marques*



Nome do Aluno: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

Assunto: \_\_\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_

Tempo: \_\_\_\_\_

Objetivo: \_\_\_\_\_

Metodologia: \_\_\_\_\_

Resultados: \_\_\_\_\_

Conclusão: \_\_\_\_\_

Referências: \_\_\_\_\_

Observações: \_\_\_\_\_

Assinatura do Aluno: \_\_\_\_\_

Assinatura do Professor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Coordenador: \_\_\_\_\_

Assinatura do Avaliador: \_\_\_\_\_

Assinatura do Supervisor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Orientador: \_\_\_\_\_

Assinatura do Revisor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Aprovador: \_\_\_\_\_

Assinatura do Emissor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Encarregado: \_\_\_\_\_



Figura 1

*Handwritten signature or text.*



Relatório Fotográfico

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 20/03/2025 |



ATERRO

*for m. Marques*




|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 24/03/2025 |




CHUVA

*for m Marques*

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      | Data           | 25/03/2025 |                 |            |



ATERRO




RESERVATORIO

*fgr m Marques*

|       |               |                |            |                 |            |
|-------|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Obra  | 36 - UBS CAIC | Início da obra | 16/12/2024 | Término da obra | 16/12/2025 |
| Local | 1 - Obra      |                |            | Data            | 31/03/2025 |



FORMAS PILARES



ALVENARIA



ALVENARIA E PILARES

*Lucas Vasconcelos de Lucena*

**COLISEU CONSTRUTORA**  
**Engº. Lucas Vasconcelos de Lucena**  
**CREA: 14432/D-GO**

*for m parques*