

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 138/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 018/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM.

ENDEREÇO: RUA 06, ESQ. C/ RUA 23, QD. ÚNIDA, LTS. 12ª A 19ª ÁREA DO DMD. nº 2.683/2024, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, MUNICÍPIO DE CATALÃO

CONTRATADA: ELO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 4º boletim de medição analisado:

Obra Geral

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, foram executados 15,90% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a locação de container, bem como os consumos proporcionais de água e energia elétrica, chegando assim o grupo em um total de 60,74%.
- Transporte: No período referente a esta medição, não foram constatados serviços relacionados a este grupo, permanecendo em um total acumulado de 97,50%.
- Serviços em terra: No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, permanecendo em um total de 80,00% já executado.
- Administração: No período referente a esta medição, foi contabilizado 11,00% referente aos pagamentos referentes a administração de obra.

Obra por casa

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, em um total acumulado de 87,50%.
- Transporte: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Serviços em terra: No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, em um total acumulado de 87,50%.
- Fundações e sondagens: No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, em um total acumulado de 87,50%.
- Estrutura: No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, em um total acumulado de 87,50% já executado.
- Alvenarias e divisórias: No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, em um total acumulado de 87,50% já executado.
- Impermeabilização: No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, em um total acumulado de 82,60%.
- Estrutura de madeira: No período referente a esta medição, foram iniciados serviços relacionados a este grupo representando uma execução total de 80,00% no que tange a estrutura de madeira para cobertura com telha fibrocimento.
- Cobertura: No período referente a esta medição, foram iniciados os serviços relacionados a este grupo representando uma execução total de 51,43% no que tange a cobertura com telha fibrocimento.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, foram realizados serviços relacionados a este grupo representando a execução de 26,21%, no que tange o serviço de chapisco, emboço e reboco. Desta forma, o total acumulado é de 30,94%.
- Forro: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

- Esquadrias de madeira: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Vidros: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Ferragens: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, não foram identificados serviços relacionados a este grupo, permanecendo assim, em um total acumulado de 1,98%.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram identificados a execução total de 6,04% referente a instalação da caixa d'água, chegando assim em um total acumulado de 6,58%.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1




Figura 2




Figura 3



Figura 4




Figura 5



Figura 6



Figura 7





Figura 8



Catalão (GO), 23 de junho de 2025.

Leandro Damas de Oliveira
Diretor
Secretaria Municipal de Obras