

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
OBJETO PONTE PRÉ MOLDADA  
PROCESSO 2021031251  
ENDEREÇO COMUNIDADE - CUBATAÃO  
TABELAS TABELA RODOVIÁRIA - GOINFRA T135- TABELA CIVIL - GOINFRA 148  
DATA 04 DE OUTUBRO DE 2021

| ITEM                        |                          |                | DURAÇÃO       |                |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                             |                          |                | 1 MÊS         | 2 MÊS          |
| 1                           | SERVIÇOS PRELIMINARES    | 0,27%          | 100,00%       |                |
|                             |                          |                |               |                |
|                             |                          | R\$ 646,62     | R\$ 646,62    | R\$ -          |
| 2                           | INFRA-ESTRUTURA          | 2,38%          | 100,00%       |                |
|                             |                          |                |               |                |
|                             |                          | R\$ 5.630,93   | R\$ 5.630,93  | R\$ -          |
| 3                           | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) | 4,23%          | 100,00%       |                |
|                             |                          |                |               |                |
|                             |                          | R\$ 10.016,02  | R\$ 10.016,02 | R\$ -          |
| 4                           | MESO-ESTRUTURA           | 12,75%         |               | 100,0%         |
|                             |                          |                |               |                |
|                             |                          | R\$ 30.160,49  | R\$ -         | R\$ 30.160,49  |
| 5                           | ESCORAMENTO              | 1,79%          | 50%           | 50%            |
|                             |                          |                |               |                |
|                             |                          | R\$ 4.224,99   | R\$ 2.112,49  | R\$ 2.112,49   |
| 6                           | SUPER-ESTRUTURA          | 77,33%         |               | 100%           |
|                             |                          |                |               |                |
|                             |                          | R\$ 182.916,56 | R\$ -         | R\$ 182.916,56 |
| 7                           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES  | 1,24%          |               | 100%           |
|                             |                          |                |               |                |
|                             |                          | R\$ 2.939,30   | R\$ -         | R\$ 2.939,30   |
|                             |                          |                |               |                |
| PERCENTUAL GLOBAL MENSAL    |                          | 7,78%          |               | 92,22%         |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |                          | 7,78%          |               | 100,00%        |
| VALOR MENSAL                |                          | R\$ 18.406,07  |               | R\$ 218.128,85 |
| VALOR ACUMULADO             |                          | R\$ 18.406,07  |               | R\$ 236.534,92 |